

Nr.	Vorg/Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen	Vorgänger	Nachfolger
1	Freigabe rbb	30 Tage	Mo 01.04.19	Fr 10.05.19		
2	Erstellen Konzept CNC 1.0 rbb	30 Tage	Mo 01.04.19	Fr 10.05.19		
3						
4	Vorbereitung Planung CNC 1.0	80 Tage	Mo 13.05.19	Fr 30.08.19		
5	Projektbeschreibung, Kostenrahmen und Rahmenterminplan	20 Tage	Mo 13.05.19	Fr 07.06.19		
6	Grundlagen Fachplaner	60 Tage	Mo 10.06.19	Fr 30.08.19		
7	Konkretisierung der Medientechnik	44 Tage	Di 02.07.19	Fr 30.08.19		
8						
9	Ausschreibung Planung Bauleistungen	57 Tage	Mo 08.07.19	Di 24.09.19		
10	Ausschreibung 3 Lose -Objektplanung, TGA und Elektro	57 Tage	Mo 08.07.19	Di 24.09.19		12
11						
12	Planung Bauleistungen	165 Tage	Mi 25.09.19	Di 12.05.20	10	
13	Planung bis Genehmigungsplanung	69 Tage	Mi 25.09.19	Mo 30.12.19		15;14
14	Baugenehmigungsverfahren	40 Tage	Mo 06.01.20	Fr 28.02.20	13	
15	Ausführungsplanung	54 Tage	Di 31.12.19	Fr 13.03.20	13	16
16	Ausschreibung Ausführung	42 Tage	Mo 16.03.20	Di 12.05.20	15	
17						
18	Baufeld frei machen	40 Tage	Mo 06.01.20	Fr 28.02.20		
19	Auszug	40 Tage	Mo 06.01.20	Fr 28.02.20		22
20						
21	Ausführung Bauleistungen	283 Tage	Mo 02.03.20	Mi 31.03.21		
22	Rückbau	65 Tage	Mo 02.03.20	Fr 29.05.20	19	
23	Wiederaufbau	205 Tage	Mo 18.05.20	Fr 26.02.21		
24	Restleistungen Bau/VT	23 Tage	Mo 01.03.21	Mi 31.03.21		
25						
26	Medientechnik	457 Tage	Di 02.07.19	Mi 31.03.21		
27	Konzeption	49 Tage	Di 02.07.19	Fr 06.09.19		
28	Planung und EU Ausschreibung	295 Tage	Mo 09.09.19	Fr 23.10.20		
29	Einbau Prod. Technik	105 Tage	Do 05.11.20	Mi 31.03.21		
30						
31	Inbetriebnahme	65 Tage	Mo 01.02.21	Fr 30.04.21		
32	Abnahmen	20 Tage	Mo 01.02.21	Fr 26.02.21		33
33	Beginn Einzug	45 Tage	Mo 01.03.21	Fr 30.04.21	32	

